

УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Ремонт асфальтового покрытия на территории Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №6 «Чайка»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | Остаток неиспользованных средств, руб. | Отклонение, руб. | Причины отклонения | | | | | | |
|--|--|----------|---------|---|-------------|-----------|--|------------------|--------------------|----------|----------|----------|---------|---|---------------------------------|
| | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС1 | ДС2 | ДС3 | | | | | | | | | |
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | | | | | | | | |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5 = 6 + 7+ 8 | 6 | 7 | 8 | 9 = 10 + 11 + 12 | 10 | 11 | 12 | 13=5-9 | | | |
| 500000,00 | 475000,00 | 20000,00 | 5000,00 | 500000,00 | 475 000, 00 | 20000, 00 | 500 0,00 | 479200,00 | 455240,00 | 18960,00 | 5000, 00 | 20800,00 | 20800,0 | 0 | Экономия по результатам закупки |

ДС1 - денежные средства бюджета области;
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;
ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юрлиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____
(своевременно, с нарушением сроков) своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) — 06.11.2020г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта — 16.11.2020 г.
5. К отчету прилагаются на 9 листах: фотографии объекта до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие.

Инициатор:

Мазуров А.В. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Болотников А.В. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Дата «07» декабря 2020г.

