

АКТ

Об итогах плановой выездной проверки деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» по выполнению условий концессионного соглашения от 22.10.2021 № 1 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах городского округа Воскресенск

г. Воскресенск,
Московская область

«07» февраля 2025 года

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом 14 концессионного соглашения от 22.10.2021 № 1 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ Воскресенск Московской области», уполномоченными лицами по контролю за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в соответствии с постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 26.07.2022 № 3664 (с изменениями), с 12.12.2024 по 25.12.2024 (с продлением до предоставления пакета документов) проведена выездная проверка деятельности ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» по реализации мероприятий инвестиционных программ за 11 месяцев 2024 года.

Проверка осуществлялась следующими уполномоченными лицами:

- заместителем Главы городского округа Воскресенск Ермаковым Егором Александровичем;
- Первым заместителем Главы городского округа Воскресенск Гарибьяном Самвелом Петросовичем;
- начальником управления жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск Кулиной Яной Юрьевной;
- начальником отдела коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск Монастыревой Юлией Михайловной;
- начальником отдела по работе с предприятиями ЖКХ управления жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск Московской области Зайцевой Ириной Алексеевной;
- начальником управления земельных отношений Администрации городского округа Воскресенск Московской области Манжосовой Юлией Сергеевной;
- руководителем проектов ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» Пугачом Иваном Андреевичем.

Инвестиционная программа ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» в сфере теплоснабжения на 2022-2045 гг. в границах муниципального образования

«Городской округ Воскресенск Московская область» (далее – Инвестиционная программа) утверждена распоряжением Министерства энергетики Московской области от 02.12.2024 № 238-Р в сумме **11 965 819,07 тыс. руб.** (без НДС), в том числе за счет прибыли в сумме **29 982,78 тыс. руб.**, за счет амортизационных отчислений в сумме **5 987 937,57 тыс. руб.**, за счет займа в сумме **5 947 898,72 тыс. руб.** Инвестиционной программой предусмотрена реализация 87 мероприятий.

В 2024 году было запланировано финансирование 49 мероприятий Инвестиционной программы на сумму 2 088 929,70 тыс.руб. (без НДС), в том числе:

- за счет заемных средств 1 993 350,40 тыс.руб.;
- за счет собственных средств (прибыли) – 95 579,30 тыс.руб.

Согласно запроса от 04.12.2024г. №1.1.21/106-01Исх-11399 Администрации городского округа Воскресенск, направленного в адрес ООО «Газпром теплоэнерго МО», документы, подтверждающие факт выполнения работ в установленные сроки не представлены. Для дальнейшего проведения проверки был направлен повторный запрос 10.01.2025 №1.1.21/106-01Исх-70 о необходимости предоставления полного комплекта документов.

В рамках проведенной проверки не представлена комиссии проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу и получившее положительное заключение, не представлена исполнительная документация в полном объеме, подтверждающая факт выполнения работ.

Согласно отчету ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» за 11 месяцев 2024 года, направленному в ФАС России, выполнение мероприятий по реализации Инвестиционной программы на 01.12.2024 год составляет **148 712,80 тыс. руб.** (без НДС), что составляет **7,12 %** от плановых значений на 2024 год ($148\,712,80 / 2\,088\,929,70 = 7,12\%$).

В соответствии с предоставленными документами ООО «Газпром теплоэнерго Московская область», за 11 месяцев 2024 года в бухгалтерском учете отражены затраты по реализации 39 мероприятий Инвестиционной программы на сумму **267 343,292 тыс. руб.** (без НДС), затраты на оплату процентов по договорам займа от 31.05.2022 № 79/2022, от 18.07.2024 №41-24/ГТ на сумму **87 984,898 тыс.руб.** (без НДС).

В соответствии с первичными учетными документами, представленными комиссии в рамках проверки за 11 месяцев 2024 года, из 39 мероприятий осуществляется реализация 37 мероприятий инвестиционной программы на сумму **179 358,394 тыс.руб.** (без НДС, без учета процентов за пользование займом и кредитом), что составляет **8,59%** от плановых значений на 2024 год ($179\,358,394 / 2\,088\,929,700 = 8,59\%$), в том числе:

- 20 мероприятий, по которым выполнены строительные-монтажные работы и проектно- изыскательские работы;

- 17 мероприятий, по которым произведена оплата только за содержание службы заказчика-застройщика, за аренду земли, проценты за пользование займом и кредитом, за услуги по технологическому присоединению к сетям;

- 2 мероприятия, по которым произведена оплата только по процентам за пользование займом.

Итоги документарной проверки реализации мероприятий за 11 месяцев 2024 года приведены в **Приложении №1**.

Проверкой установлено следующее:

1. Реализация мероприятий, входящих в Инвестиционную программу, осуществляется в рамках обязательств ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» по условиям концессионного соглашения от 22.10.2021 № 1.

2. Установлен факт нарушения графика реализации мероприятий Инвестиционной программы:

- 2.1.10 Строительство котельной п. Виноградово;
- 2.1.11 Строительство котельной Золотово (фабрика);
- 2.1.12 Строительство котельной Золотово (школа);
- 2.1.21 Строительство тепловой сети по ул. Весенняя/Ольховая;
- 2.1.35 Строительство БМК (д. Степанщино, д.51, стр.1);
- 2.1.37 Строительство БМК (мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д.33);
- 3.1.2 Реконструкция тепловых сетей от котельной «Школьная»;
- 3.1.4 Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 мкр. Лопатинский;
- 3.1.6 Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 ул. Рабочая;
- 3.1.9 Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 Новлянского квартала;
- 3.1.10 Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 ул. Московская;
- 3.1.13 Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 ул. Фурманова;
- 3.1.14 Реконструкция тепловых сетей от котельной Больничного квартала;
- 3.1.15 Реконструкция тепловых сетей от котельной ОАО «Фетр»;
- 3.1.22.1 Модернизация сетей отопления от котельной д. Маришкино;
- 3.1.22.2 Модернизация сетей отопления котельной №1 ул. Рабочая;
- 3.1.22.3 Модернизация сетей отопления от котельной ул. Мичурина;
- 3.1.22.4 Модернизация сетей отопления от котельной №1 мкр. Лопатинский;
- 3.1.22.5 Модернизация сетей отопления от котельной №3 мкр. Лопатинский;
- 3.1.22.6.1 Модернизация тепловой сети от котельной №1 г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д.6;
- 3.1.22.8.1 Модернизация тепловой сети от котельной №3 мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д.33;
- 3.1.22.12 Модернизация тепловой сети от котельной ул. Рабочая, д.137;
- 3.1.24 Реконструкция тепловых сетей от котельной IV квартала;
- 3.1.25 Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 мкр. Лопатинский;
- 3.1.26 Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Мичурина;
- 3.2.37 Реконструкция котельной «Школьная» (р.п. Фосфоритный, ул. Школьная, д.2Б);

- 3.2.40 Модернизация (техническое перевооружение) котельной д. Фаустово.

3. Установлен факт отражения в бухгалтерском учете ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» за 2024 год затрат на реализацию мероприятий Инвестиционной программы, в результате которых будут созданы объекты основных средств (увеличена стоимость объектов основных средств), на счете 20 «Основное производство» вместо счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель Главы
городского округа Воскресенск
Московской области



Первый заместитель Главы
городского округа Воскресенск

Гарибян С. П.

Начальник управления
жилищно-коммунального комплекса
Администрации городского округа Воскресенск

Кулина Я. Ю.

Начальник отдела
коммунальной инфраструктуры
управления жилищно-коммунального комплекса
Администрации городского округа Воскресенск


Монастырева Ю. М.

Начальником отдела по работе
с предприятиями ЖКХ
управления жилищно-коммунального комплекса
Администрации городского округа Воскресенск
Московской области

Зайцева И.А.

Начальник управления
земельных отношений
Администрации городского округа Воскресенск

Главный эксперт
отдела мониторинга ГБУ МО «УТНКР»



Руководитель проектов
ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Пугач И. А.



к Акту об итогах плановой выездной проверки деятельности ООО "Газпром теплосеть МО" по исполнению условий концессионного соглашения от 22.10.2021 №1 в отношении объектов теплоэнергетических распределительных и радиальных Г.О. Воскресенск

По ОСЗ за 11 мес. 2024 года														
N по ИП	Наименование мероприятия	Год начала реализации (утверждено в 2024 году)	Год окончания реализации (утверждено в 2024 году)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных letech, тыс. руб. без НДС (утверждено в 2024 году)		план на 2024	всего	в т.ч. проценты за пользование займом	в т.ч. содержание службы заказчика (УКС)	в т.ч. аренда земли	в т.ч. услуги по тех. сопровождению по к сезону	СМР	ИИР	Обосновывающие документы
				Всего:	2024									
2.1.1	Строительство котельной с Буржуйское в районе проспекта ул. Фабрика Вилера и ул. Деминской	2024	2025	40 187,60	3 835,665		6.126	0,281	0,797	5,047	0,000	0,000		Платежное поручение №17025 от 21.03.2024 на сумму 1682,66 руб. к договору аренды №1859/Алш от 22.06.2023; Платежное поручение №35273 от 13.06.2024 на сумму 1682,66 руб. к договору аренды №1859/Алш от 22.06.2023; Платежное поручение №54779 от 12.09.2024 на сумму 1682,66 руб. к договору аренды №1859/Алш от 22.06.2023.
2.1.3	Строительство котельной в Щербово	2024	2025	16 122,09	1 546,780		2 381,379	18,140	1,604	0,255	2 361,179			Акт №1 от 01.08.2024 на сумму 118068,93 руб.; Акт №37 от 01.10.2024 на сумму 944551,44 руб.; Акт №37 от 01.10.2024 на сумму 472275,72 руб.; Акт №38 от 01.10.2024 на сумму 826482,51 руб.; Платежное поручение №35917 от 13.06.2024 на сумму 66,56 руб. к договору аренды №1883/Алш от 27.02.2024; Платежное поручение №35918 от 13.06.2024 на сумму 94,64 руб. к договору аренды №1883/Алш от 27.02.2024; Платежное поручение №54775 от 12.09.2024 на сумму 94,64 руб. к договору аренды №1883/Алш от 27.02.2024.
2.1.5	Строительство котельной с Конюхово в районе ул. Новая дуба	2026	2028	57 843,73	0,000		4,054	0,042	0,286	3,725	0,000	0,000		Платежное поручение №17027 от 21.03.2024 на сумму 998,07 руб. к договору аренды №1873/Алш от 22.10.2023; Платежное поручение №34686 от 06.06.2024 на сумму 731,02 руб. к договору аренды №1873/Алш от 22.10.2023; Платежное поручение №35932 от 13.06.2024 на сумму 998,07 руб. к договору аренды №1873/Алш от 22.10.2023; Платежное поручение №54777 от 12.09.2024 на сумму 998,07 руб. к договору аренды №1873/Алш от 22.10.2023.
2.1.6	Строительство котельной с Конюхово в районе школы №99	2026	2028	31 277,39	0,000		5,372	0,056	0,374	4,941	0,000	0,000		Платежное поручение №17028 от 21.03.2024 на сумму 1347,68 руб. к договору аренды №1874/Алш от 31.10.2023; Платежное поручение №34687 от 06.06.2024 на сумму 898,45 руб. к договору аренды №1874/Алш от 31.10.2023; Платежное поручение №35916 от 13.06.2024 на сумму 1347,68 руб. к договору аренды №1874/Алш от 31.10.2023; Платежное поручение №54776 от 12.09.2024 на сумму 1347,68 руб. к договору аренды №1874/Алш от 31.10.2023.

№ по ИЦ	Наименование мероприятия	Год начала реализации (утверждено в 2024 году)	Год окончания реализации (утверждено в 2024 году)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС (утверждено в 2024 году)		По ОСВ за 11 мес. 2024 года							Обновляющие документы
				Плановые расходы инвестиционной программы	факт на 2024	весов	в т.ч. проценты за пользование займов	в т.ч. содержание службы заказчика (УКС)	в т.ч. аренда земли	в т.ч. услуги по тек. обслуживанию объектов	СМР	ПИР	
2.1.10	Строительство котельной п. Виноградное	2023	2024	6 182,68	6 182,382	3 249,060	134,218	37,084	0,472	1 371,795	1 705,189	КС-3, КС-2 от 02.08.2024 на сумму 1371795,87 руб.; ПИРы: Акт №2 от 01.08.2024 на сумму 85259,43 руб.; Акт №3 от 01.08.2024 на сумму 682075,43 руб.; Акт №4 от 01.08.2024 на сумму 596816 руб.; Акт №9 от 01.10.2024 на сумму 341037,71 руб.; Акт №10 от 01.08.2024 на сумму 21.03.2024 на сумму 157,46 руб. к договору аренды №1888/Дш от 23.04.2024, Платежное поручение №55272 от 13.06.2024 на сумму 157,46 руб. к договору аренды №1888/Дш от 23.04.2024, Платежное поручение №54780 от 12.09.2024 на сумму 157,46 руб. к договору аренды №1888/Дш от 23.04.2024	
2.1.11	Строительство котельной Золотого (фабрика)	2023	2024	37 562,70	37 562,382	6 119,351	1 543,621	52,595	0,496	1 320,962	3 201,675	КС-3, КС-2 от 02.08.2024 на сумму 1320962,30 руб.; ПИРы: Акт №40 от 01.10.2024 на сумму 640 334,94 руб.; Акт №5 от 01.08.2024 на сумму 160083,74 руб.; Акт №6 от 01.08.2024 на сумму 1280669,88 руб.; Акт №7 от 01.08.2024 на сумму 1120586,15 руб.; Акт №8 от 01.08.2024 на сумму 21.03.2024 на сумму 165,61 руб. к договору аренды №1861/Дш от 22.06.2023, Платежное поручение №35945 от 13.06.2024 на сумму 165,61 руб. к договору аренды №1861/Дш от 22.06.2023, Платежное поручение №54781 от 12.09.2024 на сумму 165,61 руб. к договору аренды №1861/Дш от 22.06.2023	
2.1.12	Строительство котельной Золотого (линия)	2023	2024	21 581,05	21 581,032	5 621,079	720,196	55,183	8,730	1 049,140	3 787,827	КС-3 №1 от 02.08.2024 на сумму 1049140,45 руб.; КС-2 №1 на сумму 229877,38 руб.; КС-2 №2 на сумму 376561,57 руб.; КС-2 №3 на сумму 98175,54 руб.; Акт №4 на сумму 344525,96 руб.; ПИРы: Акт №8 от 01.08.2024 на сумму 189391,37 руб.; Акт №9 от 01.08.2024 на сумму 1515130,96 руб.; Акт №10 от 01.08.2024 на сумму 1325739,59 руб.; Акт №41 от 01.10.2024 на сумму 757565,48 руб.	
2.1.13	Строительство котельной п. Фуджи	2023	2025	94 104,33	31 688,233	6 083,675	51,038	4,077	0,084	6 028,474	84,66	Акт №11 от 01.08.2024 на сумму 301423,70 руб.; Акт №42 от 01.10.2024 на сумму 2411389,63 руб.; Акт №43 от 01.10.2024 на сумму 1205694,82 руб.; Акт №44 от 01.10.2024 на сумму 2109965,93 руб.; Платежное поручение №74096 от 12.12.2024 на сумму 84,66 руб. к договору аренды №1906/Фудж от 28.08.2024.	
2.1.21	Строительство котельной котл. по ул. Весенней/Ольховая для передвижного котла портовой котельной №3	2022	2024	7 722,43	6 203,325	302,999	238,457	64,541	0,000	0,000	0,000		

№ по ИЛП	Наименование мероприятия	Год начала реализации (Утверждено в 2024 году)	Год окончания реализации (Утверждено в 2024 году)	Расходы на реализацию мероприятий в процентном исчисл. тыс. руб. без НДС (Утверждено в 2024 году)		По ОСВ на 11 мес. 2024 года							Обстоятельства документа
				Плановые расходы инвестиционной программы	связан на 2024	всего	в т.ч. процентов за пользование займом	в т.ч. содержание средств зачисления (УКС)	в т.ч. аренда земли	в т.ч. услуги по ремонту помещений	СМР	ЦИР	
2.1.29	Строительство ТТУ д. Демново	2024	2025	5 374,03	515,594	2 039,197	15,886	1,367				2 021,942	Акт №34 от 01.08.2024 на сумму 10109713 руб.; Акт №59 от 01.10.2024 на сумму 808777,01 руб.; Акт №60 от 01.10.2024 на сумму 404388,51 руб.; Акт №61 от 01.10.2024 на сумму 707679,89 руб.
2.1.30	Строительство ТТУ д. Губино (школа)	2024	2025	6 228,99	597,620	2 376,238	199,134	1,473	0,057			2 177,562	Акт №35 от 01.08.2024 на сумму 108878,08 руб.; Акт №62 от 01.10.2024 на сумму 871024,65 руб.; Акт №63 от 01.10.2024 на сумму 433512,33 руб.; Акт №64 от 01.10.2024 на сумму 762146,57 руб.; Акт №65 от 01.10.2024 на сумму 12,09.2024 на сумму 57,78 руб.; к договору аренды №1901/Аш от 01.07.2024.
2.1.32	Строительство БМК (г.о. Воскресенск, г. Белозерский)	2023	2025	82 291,62	7 694,467	3 224	0,946	0,315	2,861			0,000	Акт №62 от 01.10.2024 на сумму 871024,65 руб.; Акт №63 от 01.10.2024 на сумму 433512,33 руб.; Акт №64 от 01.10.2024 на сумму 762146,57 руб.; Акт №65 от 01.10.2024 на сумму 12,09.2024 на сумму 57,78 руб.; к договору аренды №1901/Аш от 01.07.2024.
2.1.35	Строительство БМК (г.о. Воскресенск, д. Станциново д.21, стр.1)	2022	2024	38 820,77	34 550,490	3 423,800	512,530	260,270				0,000	Акт №62 от 01.10.2024 на сумму 871024,65 руб.; Акт №63 от 01.10.2024 на сумму 433512,33 руб.; Акт №64 от 01.10.2024 на сумму 762146,57 руб.; Акт №65 от 01.10.2024 на сумму 12,09.2024 на сумму 57,78 руб.; к договору аренды №1901/Аш от 01.07.2024.
2.1.37	Строительство БМК (г.о. Воскресенск, мкр. Доминский, ул. Коммунальная, д.33)	2022	2024	239 733,74	130 417,459	11 462,190	9 208,587	2 233,602				0,000	Акт №62 от 01.10.2024 на сумму 871024,65 руб.; Акт №63 от 01.10.2024 на сумму 433512,33 руб.; Акт №64 от 01.10.2024 на сумму 762146,57 руб.; Акт №65 от 01.10.2024 на сумму 12,09.2024 на сумму 57,78 руб.; к договору аренды №1901/Аш от 01.07.2024.
2.1.38	Строительство БМК 3 нагретая (г.о. Воскресенск, мкр. Фригидшурский, д. 12)	2022	2024	76 974,03	42 898,655	5 304,198	4 805,935	498,262				0,000	Акт №62 от 01.10.2024 на сумму 871024,65 руб.; Акт №63 от 01.10.2024 на сумму 433512,33 руб.; Акт №64 от 01.10.2024 на сумму 762146,57 руб.; Акт №65 от 01.10.2024 на сумму 12,09.2024 на сумму 57,78 руб.; к договору аренды №1901/Аш от 01.07.2024.
2.1.39	Строительство БМК 4 нагретая (г.о. Воскресенск, ул. Мещеряева, д. 32)	2022	2024	111 622,90	58 583,808	8 812,962	7 880,142	932,820				0,000	Акт №62 от 01.10.2024 на сумму 871024,65 руб.; Акт №63 от 01.10.2024 на сумму 433512,33 руб.; Акт №64 от 01.10.2024 на сумму 762146,57 руб.; Акт №65 от 01.10.2024 на сумму 12,09.2024 на сумму 57,78 руб.; к договору аренды №1901/Аш от 01.07.2024.
Всего по группе 2				1 391 900,61	437 634,639	57 196,894	25 328,629	4 164,650	17,938	2 659,709	3 741,897	21 284,048	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов инвестиционного назначения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников													
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей													
3.1.2.	Реконструкция тепловых сетей от котельной «Школьная»	2023	2024	2 318,92	2 318,921	663471	13,104	3,932				646,034	Акт №12 от 01.08.2024 на сумму 32301,70 руб.; Акт №13 от 01.08.2024 на сумму 258413,59 руб.; Акт №45 от 01.10.2024 на сумму 129206,79 руб.; Акт №46 от 01.10.2024 на сумму 226 111,89 руб.
3.1.4.	Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 мкр. Доминский	2023	2024	28 403,99	28 403,985	10 386,085	968,195	25,626				8 286,677	Акт №12 от 01.08.2024 на сумму 32301,70 руб.; Акт №13 от 01.08.2024 на сумму 258413,59 руб.; Акт №45 от 01.10.2024 на сумму 129206,79 руб.; Акт №46 от 01.10.2024 на сумму 226 111,89 руб.; Акт №15 от 01.08.2024 на сумму 442234,47 руб.; Акт №16 от 01.08.2024 на сумму 386955,16 руб.; Акт №47 от 01.10.2024 на сумму 221117,24 руб.

№ по ИЦ	Наименование мероприятия	Год начала реализации (отражено в 2024 году)	Год окончания реализации (отражено в 2024 году)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозном периоде, тыс. руб. без НДС (отражено в 2024 году)		По ОСВ на 11 мес. 2024 года							Обосновывающие документы	
				Планируемые расходы инвестиционной программы	факт на 2024	всего	в т.ч. проценты за пользование заемных средств	в т.ч. содержание службы заказчика (УКС)	в т.ч. аренда зданий	в т.ч. услуги по тек. обслуживанию объектов	СМР	ДНР		
														Всего:
3.1.5.	Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 Новокиевского квартала	2024	2025	29 045,96	2 402,951	1 641,291	20,600	9,805					1 610,888	Акт №49 от 01.10.2024 на сумму 563809,97 руб.; Акт №17 от 01.08.2024 на сумму 805444,28 руб.; Акт №18 от 01.08.2024 на сумму 644354,25 руб.; Акт №48 от 01.10.2024 на сумму 322171,12 руб.
3.1.6.	Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 ул. Ефремова	2022	2024	309 167,56	211 430,329	13 645,594	12 203,329	5 432,223					0,000	исключаются из стоимости дополнительных материалов
3.1.7.	Реконструкция тепловых сетей от котельной №1, 2 Новокиевского квартала	2023	2025	661 080,06	394 232,446	17 976,545	164,814	107,163					17 604,567	Акт №51 от 01.10.2024 на сумму 6161598,56 руб.; Акт №50 от 01.10.2024 на сумму 3520913,46 руб.; Акт №19 от 01.08.2024 на сумму 880228,37 руб.; Акт №20 от 01.08.2024 на сумму 7041826,93 руб.
3.1.9.	Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 Новокиевского квартала	2023	2024	10 445,02	10 445,019	1 321,236	229,231	6,425					1 035,578	Акт №21 от 01.08.2024 на сумму 52778,92 руб.; Акт №22 от 01.08.2024 на сумму 422231,37 руб.; Акт №52 от 01.10.2024 на сумму 211115,68 руб.; Акт №53 от 01.10.2024 на сумму 369452,45 руб.
3.1.10.	Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 ул. Мельникова	2023	2024	19 232,40	19 232,402	4 886,303	261,961	84,008					1 334,660	КС-3 №1, КС-2 от 11.06.2024 на сумму 1457221,65 руб.; КС-3 №2, КС-2 от 02.08.2024 на сумму 1747451,77 руб.; ДНРЫ: Акт №23 от 01.08.2024 на сумму 66733,02 руб.; Акт №24 от 01.08.2024 на сумму 533864,15; Акт №54 от 01.10.2024 на сумму 266932,07 руб.; Акт №55 от 01.10.2024 на сумму 467131,13 руб.
3.1.13.	Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 ул. Фрунзенской	2023	2024	42 562,18	42 562,181	18 676,738	655,826	295,142					1 755,504	КС-3 №1, КС-2 от 11.06.2024 на сумму 2371239,10 руб.; КС-3 №2, КС-2 от 09.09.2024 на сумму 13599004,77 руб. в т.ч. дополнительные на сумму 8693362,99 руб. ДНРЫ: Акт №25 от 01.08.2024 на сумму 8775,21 руб.; Акт №26 от 01.08.2024 на сумму 702201,68 руб.; Акт №27 от 01.08.2024 на сумму 614426,47 руб.; Акт № 56 от 01.10.2024 на сумму 351100,84 руб.
3.1.14.	Реконструкция тепловых сетей от котельной Бонифаченского квартала	2023	2024	63 881,53	63 881,530	2 240,304	46,325	23,488					2 170,460	Акт №28 от 01.08.2024 на сумму 108523 руб.; Акт №29 от 01.08.2024 на сумму 868183,96 руб.; Акт №30 от 01.08.2024 на сумму 759660,97 руб.; Акт №57 от 01.10.2024 на сумму 434091,98 руб.
3.1.15.	Реконструкция тепловых сетей от котельной ОАО «Белград»	2023	2024	81 642,50	81 642,505	6 929,604	494,561	45,442					3 125,348	КС-3 №1, КС-2 от 11.06.2024 на сумму 324061,64 руб.; КС-3 №2 от 01.10.2024 на сумму 2939989,76 руб. в т.ч. дополнительные на сумму 1154321,83 руб.; ДНРЫ: Акт №31 от 01.08.2024 на сумму 156277,42 руб.; Акт №32 от 01.08.2024 на сумму 1250219,32 руб.; Акт №33 от 01.08.2024 на сумму 1093941,91 руб.; Акт №58 от 01.10.2024 на сумму 625109,66 руб.

№ по ИП	Наименование мероприятия	Год начала реализации (отмечено в 2024 году)	Год окончания реализации (отмечено в 2024 году)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных letech, тыс. руб. без НДС (отмечено в 2024 году)		По ОСР за 11 мес. 2024 года						Обосновывающие документы	
				Планируемые расходы инвестиционной программы	сумма на 2024	всего	в т.ч. проценты за пользование займов	в т.ч. содержание службы заказчика (УКС)	в т.ч. аренда помещений	в т.ч. услуги по транспортировке в отходы	СМР		ПНР
3.1.22.1	Модернизация сетей отопления от котельной д. Маршаново	2022	2024	5 805,93	172,262	1 635,276	885,990	749,285			0,000	0,000	КС-3.КС-2 от 03.06.2024 на сумму 6690500,09 руб.
3.1.22.2	Модернизация сетей отопления котельной №1 ул. Рабочая	2022	2024	24 753,33	689,225	12 525,482	2 869,418	2 963,564			6 690,500	0,000	КС-3.КС-2 от 03.06.2024 на сумму 6690500,09 руб.
3.1.22.3	Модернизация сетей отопления от котельной ул. Колтуши	2022	2024	35 485,00	1 635,442	13 479,979	6 629,930	6 830,048			0,000	0,000	КС-3.КС-2 от 03.06.2024 на сумму 6690500,09 руб.
3.1.22.4	Модернизация сетей отопления от котельной №1 мкр. Должанский	2022	2024	1 411,67	32,876	435,807	285,507	150,299			0,000	0,000	КС-3.КС-2 от 03.06.2024 на сумму 6690500,09 руб.
3.1.22.5	Модернизация сетей отопления от котельной №3 мкр. Должанский	2022	2024	12 561,67	495,327						0,000	0,000	КС-3.КС-2 от 03.06.2024 на сумму 6690500,09 руб.
3.1.22.6.1	Модернизация тепловой сети от котельной №1 г.о. Воскресенск, г. Белохолмский, ул. Коммунальная, д.6 (1этап)	2024	2024	67 893,59	67 893,587	18 559,263	1 120,912	325,274			17 113,077	0,000	КС-3 №1 от 03.06.2024 на сумму 4200553,28 руб.; КС-2 №1 от 03.06.2024 на сумму 733853,79 руб.; КС-2 №2 от 03.06.2024 на сумму 1456355,86 руб.; КС-2 №3 от 03.06.2024 на сумму 23870,75 руб.; КС-2 №4 от 03.06.2024 на сумму 1986472,88 руб.; КС-3 №2, КС-2 №5 от 11.07.2024 на сумму 1134301,87 руб.; КС-3 №3, КС-2 №6 от 09.09.2024 на сумму 1177821,74 руб. в т.ч. давальческие на сумму 3010134,96 руб.
3.1.22.8.1	Модернизация тепловой сети от котельной №3 г.о. Воскресенск, мкр. Должанский, ул. Коммунальная, д.33 (1этап)	2024	2024	29 492,66	29 492,664	11 038,023	1 689,105	1 636,289			7 712,637	0,000	КС-3 №1 от 03.06.2024 на сумму 3693835,90 руб.; КС-2 №1 от 03.06.2024 на сумму 749448,48 руб.; КС-2 №2 от 03.06.2024 на сумму 2944387,42 руб.; КС-3 №2, КС-2 №3 от 11.07.2024 на сумму 571 816,61 руб.; КС-3 №3, КС-2 №4 от 09.09.2024 на сумму 3446984,13 в т.ч. давальческие на сумму 1210607,63 руб.
3.1.22.12	Модернизация тепловой сети от котельной ул. Рабочая, д.37	2024	2024	10 711,92	10 711,919	93,352	93,350	340,733			0,000	0,000	КС-3 №8 от 01.07.2024 в т.ч. КС-2 №25 от 01.07.2024 на сумму 942557,66 руб.; КС-2 №26 от 01.07.2024 на сумму 76597,92 руб.; КС-2 №27 от 01.07.2024 на сумму 1179478,73 руб. (в т.ч. давальческие на сумму 342000 руб.); КС-2 №28 от 01.07.2024 на сумму 880771,20 руб.; КС-2 №29 от 01.07.2024 на сумму 1425194,83 руб.; КС-2 №30 от 01.07.2024 на сумму 943875,15 руб.; КС-2 №31 от 01.07.2024 на сумму 1005847,31 руб.
3.1.24	Реконструкция тепловых сетей от котельной IV квартала	2022	2024	39 833,06	36 922,448	904,124	563,388				0,000	0,000	КС-3 №8 от 01.07.2024 в т.ч. КС-2 №25 от 01.07.2024 на сумму 942557,66 руб.; КС-2 №26 от 01.07.2024 на сумму 76597,92 руб.; КС-2 №27 от 01.07.2024 на сумму 1179478,73 руб. (в т.ч. давальческие на сумму 342000 руб.); КС-2 №28 от 01.07.2024 на сумму 880771,20 руб.; КС-2 №29 от 01.07.2024 на сумму 1425194,83 руб.; КС-2 №30 от 01.07.2024 на сумму 943875,15 руб.; КС-2 №31 от 01.07.2024 на сумму 1005847,31 руб.
3.1.25	Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 мкр. Должанский	2022	2024	237 166,46	95 010,939	46 382,155	19 071,616	20 836,216			6 454,323	0,000	КС-3 №8 от 01.07.2024 в т.ч. КС-2 №25 от 01.07.2024 на сумму 942557,66 руб.; КС-2 №26 от 01.07.2024 на сумму 76597,92 руб.; КС-2 №27 от 01.07.2024 на сумму 1179478,73 руб. (в т.ч. давальческие на сумму 342000 руб.); КС-2 №28 от 01.07.2024 на сумму 880771,20 руб.; КС-2 №29 от 01.07.2024 на сумму 1425194,83 руб.; КС-2 №30 от 01.07.2024 на сумму 943875,15 руб.; КС-2 №31 от 01.07.2024 на сумму 1005847,31 руб.
3.1.26	Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Маршаново	2022	2024	143 871,68	87 257,658	18 565,028	7 136,321	7 337,947			4 090,538	0,000	КС-3 №8 от 01.07.2024 в т.ч. КС-2 №25 от 01.07.2024 на сумму 942557,66 руб.; КС-2 №26 от 01.07.2024 на сумму 76597,92 руб.; КС-2 №27 от 01.07.2024 на сумму 1179478,73 руб. (в т.ч. давальческие на сумму 342000 руб.); КС-2 №28 от 01.07.2024 на сумму 880771,20 руб.; КС-2 №29 от 01.07.2024 на сумму 1425194,83 руб.; КС-2 №30 от 01.07.2024 на сумму 943875,15 руб.; КС-2 №31 от 01.07.2024 на сумму 1005847,31 руб.
Итого по группе 3.1.				9 571 415,33	1 483 222,430	201 984,260	55 434,313	47 244,911	0,000	0,000	68 896,203	30 408,823	давальческие на сумму 4090558,65 руб. - исправление ошибок в учете

№ по ИД	Наименование мероприятия	Год начала реализации (утверждено в 2024 году)	Год окончания реализации (утверждено в 2024 году)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозном ценах, тыс. руб без НДС (утверждено в 2024 году)		По ОСБ за 11 мес. 2024 года										Обеспечивающие документы		
				Итого по группе 3	Всего:	2024	план на	всего	в т.ч. процентов за пользование займом	в т.ч. содержание в т.ч. содержания службы заказчика (УКС)	в т.ч. аренда земли	в т.ч. услуги по тех. присоединению по к сетям	СМР	ПНР				
															10 573 918,45		2 088 929,70	267 343,292
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																		
3.2.37	Реконструкция котельной «ЦКольчань» (г.о. Воскресенск, р.п. Фосфоритки, ул. Дзюльчикова, д.2Б)	2022	2024	95 724,41	43 520,542	6 462,190	5 536,350	826,088		99,747								
3.2.38	Модернизация (техническое перевооружение) котельной (Новокиевский квартал)	2023	2025	122 800,13	41 351,143	1 666,393	1 666,393					0,000					0,000	
3.2.40.	Модернизация (техническое перевооружение) котельной г. Фосфоритно	2022	2024	2 788,84	2 635,253	33,555	19,213	14,311		99,747		0,000					0,000	
Всего по группе 3				1 002 503,12	168 072,63	8 162,138	7 221,956	840,429	0,000	99,747	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Итого по программе 3				10 573 918,45	1 651 295,06	210 146,398	62 656,269	48 085,340	52 249,990	17,938	2 750,456	68 896,203	72 638,100	30 408,823	51 692,871			