

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение и установка спортивного оборудования для проведения реорганизации
инфраструктуры пришкольного стадиона муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание				
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения и*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения и*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения и*	13=5-9		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
470 000,00	446 000,00	19 300,00	4 700,00	349 700,00	331 842,98	13 157,02	4 700,00	349 700,00	331 842,98	13 157,02	4 700,00	0	0	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно _____

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 27.08.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 22.10.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: фотографии объекта до начала работ и по итогам реализации проекта.

Инициатор:

Мазуров А.Б.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Болотников А.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)



Дата «29» октября 2021 г.

Стадион до начала работ



Приложение



Стадион после установки спортивного оборудования



