

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение элементов для полосы препятствий МБОУ-лицей «Воскресенская кадетская школа»  
по адресу: г.о. Воскресенск, с. Усадище, ул. Королькова, зд.103

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                   | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                   | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                   | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| Всего                                                                          | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения * | Всего                                                                                    | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения * | Всего                                                                         | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения * |            |
| 1=2+3+4                                                                        | 2                           | 3                         | 4                 | 5=6+7+8                                                                                  | 6                           | 7                         | 8                 | 9=10+11+12                                                                    | 10                          | 11                        | 12                |            |
| 667000,00                                                                      | 556950,00                   | 103380,00                 | 6670,00           | 509183,58                                                                                | 399133,58                   | 103380,00                 | 6670,00           | 478000,00                                                                     | 399133,58                   | 74086,42                  | 4780,00           |            |

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

### 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно  
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:  
\_\_\_\_\_
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 19.08.2025 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 21.10.2025 г.


5. К отчету прилагаются на 2 листах фотографии приобретенных элементов полосы препятствий (в разобранном виде).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы:

Лобышева Е.А.

(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:



Малкин А.В.

(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Дата «15» 11 2025г.



