

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Устройство основания под площадку для занятий силовой гимнастикой (воркаут) на территории муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Наши традиции» по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, рабочий посёлок Хорлово, ул. Советская, д. 2А

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	13=5-9
299 000,00	284 000,00	12 000,00	3 000,00	425 000,00	284 000,00	138 000,00	3 000,00	425 000,00	0,00

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**


1. Объект, включенный в проект, завершен \_\_\_\_\_ с нарушением сроков  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: в связи с просрочкой исполнения обязательств Подрядчиком
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 13.12.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 28.12.2022 г.
5. К отчету прилагаются на 2 листах фотографии объекта по итогам реализации проекта.

Инициатор:

Барсуков В.Н. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Боголюбов А.В.  
(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
(подпись)



Дата: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.



Фотографии объекта по итогам реализации проекта





