

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение хоккейной коробки для МКУ "БФСЦ "Спарта"

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                                   |                                 |                         | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                                   |                                 |                         | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                                   |                                 |                         | При<br>меча<br>ние |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Всего                                                                          | Средства<br>областного<br>бюджета | Средства<br>местного<br>бюджета | Вклад<br>населения<br>* | Всего                                                                                    | Средства<br>областного<br>бюджета | Средства<br>местного<br>бюджета | Вклад<br>населения<br>* | Всего                                                                         | Средства<br>областного<br>бюджета | Средства<br>местного<br>бюджета | Вклад<br>населения<br>* |                    |
| 1=2+3+4                                                                        | 2                                 | 3                               | 4                       | 5=6+7+8                                                                                  | 6                                 | 7                               | 8                       | 9=10+11+12                                                                    | 10                                | 11                              | 12                      |                    |
| 3474000,00                                                                     | 2602030,00                        | 729540,00                       | 142430,00               | 3057675,2                                                                                | 2185705,20                        | 729540,00                       | 142430,00               | 2918160,00                                                                    | 2185705,20                        | 612813,6                        | 119641,2                |                    |

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

### 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно  
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:  
\_\_\_\_\_


3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 02.09.2025 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 30.09.2025 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах фотографии приобретенной хоккейной коробки.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Беседин С.А.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Малкин А.В.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

М.П.

Дата «09» 10. 2025г.

Озкаякоплен  
Дорошквич М.И. 





