

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Текущий ремонт цоколя (облицовка профлистом) здания МБУ ДО «СШ «Химик»  
по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 32

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
485 390,00	413 070,00	67 470,00	4 850,00	408 970,88	336 650,88	67 470,00	4 850,00	395 591,48	336 650,88	54 984,60	3 956,00	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

### 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно  
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:  
\_\_\_\_\_.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 14.08.2024 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 16.09.2024 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах фотографии объекта до начала работ и после реализации проекта.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы:

Барсуков В.Н. *ожиломлен!*  
(Ф.И.О.)

*Барсуков В.Н.*  
(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Малкин А.В.  
(Ф.И.О.)

*Малкин А.В.*  
(подпись)

М.П.



Дата «            20      г.



