

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования \_\_\_\_\_ Городской округ Воскресенск \_\_\_\_\_

Наименование проекта Проведение капитального ремонта ступеней крыльца двух центральных входов в здание  
Муниципального общеобразовательного учреждения «Московорепецкая гимназия»  
по адресу Московская область, г. Воскресенск, ул. Толстого, 3д. 1

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание			
	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения ии*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения ии*					
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
500 000,00	475 000,00	20 000,00	5 000,00	423 000,00	401 850,00	16 150,00	5 000,00	423 000,00	401 850,00	16 150,00	5 000,00	0,00	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

1. Объект, включенный в проект, завершен \_\_\_\_\_ с нарушением сроков \_\_\_\_\_  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:  
\_\_\_\_\_ в связи с просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств \_\_\_\_\_.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 03.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 14.10.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 4 листах: фотографии объекта до начала реализации проекта и по итогам реализации проекта.

Инициатор:

Мазуров А.Б.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Боголюбов А.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)



М.П.

Дата «14» октября 2021 г.

Ступени крыльца входа в здание МОУ «Москворецкая гимназия» до капитального ремонта



Ступени крыльца входа в здание МОУ «Москворецкая гимназия» после капитального ремонта





