

УТВЕРЖДЕНА
 Распоряжением Главного управления
 территориальной политики
 Московской области
 от 30.10.2020 № 18 _____

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта «Приобретение спортивного инвентаря, приобретение и установка заградительной сетки для оснащения стадиона для Муниципального казенного учреждения Спорткомплекс «Фединно»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения					
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС1	ДС2	ДС3								
250000,00	237500,00	10 000,00	2500,00	250000,00	237500,00	10000,00	2500,00	249 910,00	237414,50	9995,50	2500,00	90,00	90,00	Экономия по результатам закупки

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен: своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 15.10.2020г.
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 05.11.2020
5. К отчету прилагаются на 6 листах: фотографии товара, установленной сетки, приемы объекта инициатором проекта.

Инициатор:

Мазуров А.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Болотников А.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата «12» Ноября 2020 г.

